



**MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS**  
**PROGRAMA DE OPERATIVO ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2023**

OFICIO DE AUTORIZACION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TOTAL	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	UNID.	CANT.	BENEFICIARIOS	AVANCE FIN	AVA FIS	ESTATUS
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>															
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-001	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029001	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LOS SAUCES Y PASEO DE LOS JAZMINES, LA SABINITA	LA SABINITA	\$388,424.26	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-001/2023	Pedro Geremias Viquez Ramirez	\$388,424.26	M2	1243.78	1425.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-001	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LAS GLADIOLAS, LA SABINITA	LA SABINITA	\$102,574.69	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-002/2023	Ángel Sabas Morales Cerón	\$102,574.69	M2	314.40	1395.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-002	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029003	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JACARANDAS, COMODEJE	COMODEJE	\$431,872.49	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-003/2023	Pedro Geremias Viquez Ramirez	\$431,872.49	M2	1131.90	228.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-002	S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SILVESTRE NAVA, BO. SAN ISIDRO, EL ASTILLERO	SAN ISIDRO, EL ASTILLERO	\$597,607.22	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-004/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$597,607.22	M2	625.00	347.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-003	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029005	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, BO. HUIXFI, BOYE	BOYE	\$235,925.76	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-005/2023	Pedro Geremias Viquez Ramirez	\$235,925.76	M2	543.00	23.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-003	S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA, LOC. LLANO LARGO	LLANO LARGO	\$900,000.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-006/2023	Sabas Luis Carmona Vera	\$900,000.00	M2	864.00	1062.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-003	S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARANJOS, BO. MONTE ALEGRE, EL ASTILLERO	MONTE ALEGRE	\$597,607.22	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-007/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$597,607.22	M2	632.50	192.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-003	S41 AGUA POTABLE	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOC. EJIDO HUICHAPAN	EJIDO HUICHAPAN	\$198,800.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-008/2023	INGENIEROS CONSTRUCTORES DE LA SIERRA, S.A. DE C.V.	\$198,800.00	ML	217.60	333.00	100%	100%	TERMINADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-004	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029009	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, YONTHE	YONTHE	\$290,523.65	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-009/2023	Pedro Geremias Viquez Ramirez	\$290,523.65	M2	736.50	320.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-004	S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029010	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIRUL, BO. GUADALUPE, EL ASTILLERO	GUADALUPE, EL ASTILLERO (COLONIA)	\$503,152.42	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-010/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$503,152.42	M2	531.25	160.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-004	S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 2DA ETAPA, LOC. XAJAY	XAJAY	\$512,810.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-011/2023	Pedro Geremias Viquez Ramirez	\$512,810.00	M2	557.87	205.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-005	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029012	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 1ERA CERRADA 16 DE ENERO, BO. SANTA BARBARA, HUICHAPAN	SANTA BARBARA	\$549,731.80	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-012/2023	Pedro Geremias Viquez Ramirez	\$549,731.80	M2	1248.00	203.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-005	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029013	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAS ANIMAS 2DA ETAPA, VITEJHE	VITEJHE	\$548,645.10	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-013/2023	Pedro Geremias Viquez Ramirez	\$548,645.10	M2	720.00	527.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-005	S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LA CRUZ	LA CRUZ	\$630,900.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-014/2023	Sabas Luis Carmona Vera	\$630,900.00	M2	612.06	268.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-006	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029015	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO, 2DA ETAPA, LOC. HUIXCACZDHA (LA MANGA)	HUIXCACZDHA (LA MANGA)	\$557,000.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-015/2023	Pedro Geremias Viquez Ramirez	\$557,000.00	M2	645.00	305.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-006	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029016	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, 2DA ETAPA, COL. JAVIER ROJO GÓMEZ, HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$657,005.76	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-016/2023	INGENIEROS CONSTRUCTORES DE LA SIERRA, S.A. DE C.V.	\$657,005.76	M2	854.32	476.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-006	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE VIOLETA, BO. EL CARMEN, LOC. SAN JOSE ATLÁN	SAN JOSE ATLÁN	\$554,700.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-017/2023	Construcciones Excavaciones ENSASTIGA, S.A. de C.V.	\$554,700.00	M2	693.36	2703.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-007	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, MANZANA EL TENDIDO	LA MANZANA EL TENDIDO	\$288,200.86	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-018/2023	Edgar Morales Olivares	\$288,200.86	M2	568.00	67.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-007	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029019	CONSTRUCCION EN EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, DOTHÍ	DOTHÍ	\$540,353.09	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-019/2023	Pedro Geremias Viquez Ramirez	\$540,353.09	M2	1235.00	160.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-008	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029020	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, 2DA ETAPA, EL TENDIDO	EL TENDIDO	\$445,840.01	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-020/2023	Edgar Morales Olivares	\$445,840.01	M2	1020.00	1645.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-008	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029021	REHABILITACION DE EMPEDRADO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PONIENTE, TAGUI	TAGUI	\$409,085.19	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-021/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$409,085.19	M2	517.71	40.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-008	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TEPETATE, MAXTHA	MAXTHA	\$489,732.13	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-022/2023	Construcciones Excavaciones ENSASTIGA, S.A. de C.V.	\$489,732.13	M2	1173.20	40.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-008	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, BO. EL PLAN, TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$242,800.01	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-023/2023	Pedro Geremias Viquez Ramirez	\$242,800.01	M2	1071.30	45.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-008	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029024	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE GERANIOS, BO. BUENOS AIRES, LOC. TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$465,000.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-024/2023	Ángel Sabas Morales Cerón	\$465,000.00	M2	1390.90	30.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-009	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029025	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE IGNACIO ALLENDE, TAXQUI	TAXQUI	\$232,764.16	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-025/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$232,764.16	M2	577.50	153.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISMGI-2023-029-009	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029026	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TRES, DANTZIBOJAY	DANTZIBOJAY	\$414,918.94	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-026/2023	Edgar Morales Olivares	\$414,918.94	M2	900.00	488.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-009	S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CAMINO REAL LA ESTACION, ESTACION, HUICHAPAN	ESTACION HUICHAPAN	\$757,624.84	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-027/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$757,624.84	M2	698.00	678.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-010	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029028	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CAMINO REAL, MAXTHA	MAXTHA	\$201,529.43	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-028/2023	Construcciones Excavaciones ENSASTIGA, S.A. de C.V.	\$201,529.43	M2	603.95	383.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-010	S21 VIVIENDA	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029029	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO, LOC. TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$435,200.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-029/2023	Pedro Geremias Viquez Ramirez	\$435,200.00	CUARTO	3.00	3.00	100%	100%	TERMINADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-010	S21 VIVIENDA	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029030	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO, ZEQUETEJE, HUICHAPAN	ZEQUETEJE	\$713,334.56	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-030/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$713,334.56	CUARTO	5.00	355.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-011	S11 MEJORAMIENTO URBANO	80 ADOQUINADO DE CALLES	2023/FAISM029031	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN CALLE JORGE ROJO LUGO, 2DA ETAPA, BO. ABUNDIO MARTÍNEZ, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$1,203,562.18	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-031/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$1,203,562.18	M2	594.49	1445.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-012	S41 AGUA POTABLE	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029032	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 21 DE MARZO, BO. SAN JOSÉ, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN	SAN JOSÉ ATLÁN	\$519,100.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-032/2023	Edgar Morales Olivares	\$519,100.00	ML	300.80	3301.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-013	S41 AGUA POTABLE	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029033	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VIOLETA, CALLE PIRULES Y AV. ATLÁN, BO. EL CARMEN, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN	SAN JOSÉ ATLÁN	\$2,065,000.00	PMH-DMOPICONT-INV-001/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$2,065,000.00	ML	748.80	3327.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-014	S11 MEJORAMIENTO URBANO	20 GUARNICIONES Y BANQUETAS	2023/FAISM029034	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. FRANCISCO VILLA NTE., ZOTHE	ZOTHE	\$246,964.36	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-034/2023	IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ	\$246,964.36	M2	327.59	1063.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-014	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029035	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FERNANDO JIMENEZ, BONDJITO	BONDJITO	\$523,751.62	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-035/2023	Pedro Geremias Viquez Ramirez	\$523,751.62	M2	1594.60	1065.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-015	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029036	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, ZAMORANO	ZAMORANO	\$291,407.67	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-036/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$291,407.67	M2	761.80	35.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-017	S11 MEJORAMIENTO URBANO	20 GUARNICIONES Y BANQUETAS	2023/FAISM029037	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PATONI, BO. LA CAMPANA, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$389,340.68	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-037/2023	CONSTRU-UNIENDO, S.A. DE C.V.	\$389,340.68	M2	331.32	115.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-017	S41 AGUA POTABLE	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029038	AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE BOXASHNI, BO. SAN JOSE, LOC. SAN JOSE ATLÁN	SAN JOSE ATLÁN	\$408,274.56	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-038/2023	Pedro Geremias Viquez Ramirez	\$408,274.56	ML	276.48	3302.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-017	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029039	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, BO. CENTRO, LOC. TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$137,110.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-039/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$137,110.00	ML	108.00	2906.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-018	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029040	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CIRCUNVALACION FERNANDO MONTES DE OCA, BO. EL PLAN, LOC. TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$146,520.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-040/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$146,520.00	ML	106.00	3097.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-018	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029041	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE ABRIL, LOC. EL SAUCILLO	EL SAUCILLO	\$91,390.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-041/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$91,390.00	ML	85.84	615.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-019	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029042	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE MAYO, LOC. EL SAUCILLO	EL SAUCILLO	\$55,055.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-042/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$55,055.00	ML	34.77	615.00	100%	100%	RECEPCIONADA



**MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS**  
**PROGRAMA DE OPERATIVO ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2023**

OFICIO DE AUTORIZACION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TOTAL	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	UNID.	CANT.	BENEFICIARIOS	AVANCE FIN	AVA FIS	ESTATUS
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-020	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029043	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIRIOS, BO. EL CARMEN, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATLAN	SAN JOSE ATLAN	\$309,550.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-043/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$309,550.00	ML	280.00	3317.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-021	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EL APARTADERO	EL APARTADERO	\$526,044.31	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-044/2023	Pedro Geremias Viruel Ramirez	\$526,044.31	BAÑO	4.00	4.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-022	S11 MEJORAMIENTO URBANO	20 GUARNICIONES Y BANQUETAS	2023/FAISM029045	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JORGE ROJO LUGO, BO. ABUNDO MARTÍNEZ, CABECERA MUNICIPAL, HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$602,031.81	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-045/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$602,031.81	M2	285.25	1405.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029046	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS HEROES, 2DA ETAPA, DANDHO	DANDHO	\$471,099.59	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-046/2023	Pedro Geremias Viruel Ramirez	\$471,099.59	M2	1038.00	60.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-023	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029047	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, LOCALIDAD EL CAJÓN	EL CAJÓN	\$179,038.20	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-047/2023	Constructora CONASO, S.A. de C.V.	\$179,038.20	ML	138.00	73.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-024	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029048	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 21 DE MARZO, LOCALIDAD MAMITHI	MAMITHI	\$783,484.40	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-048/2023	Constructora CONASO, S.A. de C.V.	\$783,484.40	ML	549.00	110.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-024	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029049	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE GARDENIA, JONACAPA	JONACAPA	\$140,000.00	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-049/2023	Pedro Geremias Viruel Ramirez	\$140,000.00	M2	47250.00	717.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-C-FAISM/GI-2023-029-028	2 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029050	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA CUMBRE, GAVILLERO DE MINTHO	GAVILLERO DE MINTHO	\$493,426.92	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-050/2023	Pedro Geremias Viruel Ramirez	\$481,986.95	M2	446.75	152.00	100%	100%	TERMINADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-025	2 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029050	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA CUMBRE, GAVILLERO DE MINTHO	GAVILLERO DE MINTHO	\$11,439.97									
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029051	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS OLIVOS, PEDREGOSO	PEDREGOSO	\$583,297.56	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-051/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$583,297.56	ML	447.24	910.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-026	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029052	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AV. ANDRES QUINTANA ROO, BARRIO SAN MATEO, HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$716,802.16	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-052/2023	Pedro Geremias Viruel Ramirez	\$716,802.16	ML	260.33	9835.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-026	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029053	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO, LA ESCONDIDA	LA ESCONDIDA	\$554,524.10	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-053/2023	Pedro Geremias Viruel Ramirez	\$554,524.10	M2	370.25	162.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-027	W21 SALUD	10 CLINICAS RURALES	2023/FAISM029054	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN SABINA GRANDE, HUICHAPAN	SABINA GRANDE	\$330,639.82	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-054/2023	Constructora CONASO, S.A. de C.V.	\$330,639.82	CENTRO DE SALUD	1.00	250.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-027	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029055	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD MAMITHI	MAMITHI	\$837,211.30	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-055/2023	Pedro Geremias Viruel Ramirez	\$837,211.30	ML	717.00	1600.00	100%	100%	RECEPCIONADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-029	W11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	20 MEDIA SUPERIOR	2023/FAISM029056	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2 EE EN ESTRUCTURA U1-C EN EL COBAEH PLANTEL HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$1,539,267.03	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-056/2023	Constructora CONASO, S.A. de C.V.	\$1,539,267.03	AULA	2.00	1524.00	100%	95%	EN PROCESO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-029	W11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	20 MEDIA SUPERIOR	2023/FAISM029057	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA TIPO SIERRA EN EL CEMSAD PLANTEL TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$1,104,904.23	PMH-DMOPICONT-ADJ-DIR-057/2023	Edgar Morales Olivares	\$1,104,904.23	AULA	2.00	845.00	100%	95%	EN PROCESO

TOTAL AUTORIZADO \$29,131,021.12

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOTALECIMIENTO MUNICIPAL**

HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-029-001	2 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAPFM029001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES LAS GAVIOTAS, LOCALIDAD DE MAMITHI	MAMITHI	\$1,500,000.00	PMH-DMOPICONT-FAPFM-ADJ-DIR-001/2023	Pedro Geremias Viruel Ramirez	\$1,500,000.00	M2	1626.00	1325.00	100%	100%	RECEPCIONADA	
HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-029-002	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAPFM029002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LAS ROSAS, LA SABINITA	LA SABINITA	\$500,000.00	PMH-DMOPICONT-FAPFM-ADJ-DIR-002/2023	Pedro Geremias Viruel Ramirez	\$500,000.00	M2	1117.20	1515.00	100%	100%	TERMINADA	
HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-029-002	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAPFM029003	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LA PALMA, LOC. EL CARMEN	EL CARMEN	\$1,000,000.00	PMH-DMOPICONT-FAPFM-ADJ-DIR-003/2023	CONSTRU-UNIENDO, S.A. DE C.V.	\$1,000,000.00	M2	858.00	662.00	100%	100%	RECEPCIONADA	
HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-029-003	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAPFM029004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN AV. SAN JOSÉ, BARRIO SAN JOSÉ, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN	SAN JOSE ATLAN	\$0.00	CANCELADA									
HACIENDA-V-FAPFM/GI-2023-029-003	011 INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD	20 INSTALACIONES	2023/FAPFM029005	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$8,028,992.30	PMH-DMOPICONT-FAPFM-ADJ-DIR-005/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	\$8,028,992.30	OBRA	\$1.00	\$9,068.00	100%	95%	EN PROCESO	

TOTAL AUTORIZADO \$11,028,992.30

**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**

HACIENDA-V-FDOGP/GI-2023-029-001	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FDOGP029001	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN AV. SAN JOSÉ, BARRIO SAN JOSÉ, LOC. SAN JOSÉ ATLÁN	SAN JOSE ATLAN	\$968,000.00	PMH-DMOPICONT-FDOGP-ADJ-DIR-001/2023	PEDRO GEREMIAS VIRUEL RAMIREZ	\$968,000.00	M2	\$1,282.71	\$2,733.00	100%	100%	TERMINADA
----------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------	---	----------------	--------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------	----	------------	------------	------	------	-----------

TOTAL AUTORIZADO \$968,000.00